

| 财政项目支出绩效自评表  |  |           |              |  |                  |        |      |             |
|--------------|--|-----------|--------------|--|------------------|--------|------|-------------|
| (2020 年度)    |  |           |              |  |                  |        |      |             |
| 项目名称         | 电气线路和部分消防设施及外立面等改造修缮   |           |              |  |                  |        |      |             |
| 主管部门         | 上海市卫生健康委员会   |           |              | 实施单位   | 上海市卫生健康委员会老干部活动室 |        |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值               | 执行率    | 得分   |             |
|              | 年度资金总额   | 316332.00 | 316332.00    | 305,706.2  | 10               | 96.65% | 9.66 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  |           |              |  | —                |        |      |             |
|              | 上年结转资金   |           |              |  | —                |        |      |             |
|              | 其他资金   |           |              |  | —                |        |      |             |
| 年度总体目标       | 预算目标   |           |              | 实际完成情况   |                  |        |      |             |
|              | 为贯彻落实国家《安全生产法》《国务院进一步加强安全生产的通知》国家卫生计生委《关于加强卫生计生系统安全生产工作的指导意见》《国家卫生计生委办公厅关于开展卫生计生系统电气火灾综合治理工作的通知》和《市安委会办公室关于印发上海市开展电气火灾综合治理工作实施方案的通知》等文件精神，确保老同志有一个安全、舒适的活动环境，为活动中心的日常工作有序开展提供安全保障。 |           |              | 完成过街楼新设独立配电箱，外墙整修，消防楼梯整修加固，阳光棚加固维护，4楼安装消防通道逃生单向门等，工程按时完成，质量验收合格，老同志满意度100% |                  |        |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值            | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 场地修缮面积数（平方米） | >=797平方米   | 797              | 20     | 20   |             |
|              |  | 质量指标      | 工程验收合格率（%）   | =100%  | 100              | 20     | 20   |             |
|              |  | 时效指标      | 工程完工及时率      | =100%  | 100              | 20     | 20   |             |
|              | 效益指标   | 可持续影响指标   | 工程预计使用年限     | >=3年   | 3                | 15     | 15   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 人员满意度     | >=90%        | 100  | 15               | 15     |      |             |
| 总分           |  |           |              |  | 100              | 99.66  |      |             |

| 财政项目支出绩效自评表  |   |           |           |  |                   |        |       |             |
|--------------|---|-----------|-----------|--|-------------------|--------|-------|-------------|
| (2020 年度)    |   |           |           |  |                   |        |       |             |
| 项目名称         | 离退休老同志及党员学习、活动等场地功能性修缮  |           |           |  |                   |        |       |             |
| 主管部门         | 上海市卫生健康委员会  |           |           | 实施单位                                   | 上海市卫生健康委员会老干部活动中心 |        |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                                  | 分值                | 执行率    | 得分    |             |
|              | 年度资金总额  | 484723.00 | 484723.00 | 483,225                                | 10                | 99.70% | 9.97  |             |
|              | 其中：当年财政拨款   |           |           |  | —                 |        |       |             |
|              | 上年结转资金  |           |           |  | —                 |        |       |             |
|              | 其他资金  |           |           |  | —                 |        |       |             |
| 年度总体目标       | 预算目标  |           |           | 实际完成情况                                 |                   |        |       |             |
|              | 为贯彻落实国家《安全生产法》《国务院关于进一步加强安全生产的通知》国家卫生计生委《关于加强卫生计生系统安全生产工作的指导意见》《国家卫生计生委办公厅关于开展卫生计生系统电气火灾综合治理工作的通知》和《市安委会办公室关于印发上海市开展电气火灾综合治理工作实施方案的通知》等文件精神，确保老同志有一个安全、舒适的活动环境，为活动室的日常工作有序开展提供安全保障。 |           |           | 完成全部办公楼外墙面的加固修整，工程按期完成，验收合格，老同志满意度100% |                   |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值                                  | 实际完成值             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 修缮建筑面积    | >=1000平方米                              | 1000              | 20     | 20    |             |
|              |   | 质量指标      | 工程验收合格率   | =100%                                  | 100               | 20     | 20    |             |
|              |   | 时效指标      | 工程完工及时率   | =100%                                  | 100               | 20     | 20    |             |
|              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 工程预计使用年限  | >=5年                                   | 5                 | 15     | 15    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 人员满意度     | >=90%     | 100                                    | 15                | 15     |       |             |
| 总分           |   |           |           |  |                   | 100    | 99.97 |             |