

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	十二号楼(男生宿舍)外墙修缮工程							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海市商业学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3837900.00	3837900.00	3,690,575	10	96.17%	9.62	
	其中:当年财政拨款	3837900	3837900		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按照学校统一部署,完成既定年度目标十二号楼(男生宿舍)外墙修缮工程,保障学校日常教学秩序,提升学生住宿条件,提高学生满意度			该项目完成全部设计内容,完成竣工备案,完成室内空气检测,完成了既定年度目标,保障了学校日常教学秩序,提升了学生住宿条件,提高了学生满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	施工完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程完工及时性	及时	部分及时	10	5	该项目受到台风季节影响,实际晚交付15天
	效益指标	可持续影响指标	工程档案完整性	完整	完整	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	>=90%	95	10	10		
总分						100	94.62	