

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	科普场馆升级改造							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海航宇科普中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	866193.00	854493.00	854,493	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	866193	854493	854,493.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成外场飞机翻新、模拟飞行器购置和打造航空智慧平台，使其所有功能符合设计要求，一次验收合格率达到100%；按照项目计划进度完成，不发生安全、消防事故，消除安全隐患，改善场馆内环境风貌，使游客满意。			完成2台双座模拟器和1台直升机模拟器。完成伊尔14内部装修。完成网上临展厅1个，展厅概况语音导览4个，展厅二维码119个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	展品展项二维码数量	>80个	119个	10	10	
			飞行模拟器采购数量	=3台	3台	20	20	
			机舱内部改造面积	>40平方米	50平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加参观人数扩大中心 影响力	>20000人次	20000人	10	3	参观区域缩小，游客只能在护栏外观摩。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	92%	20	16	操作说明对于初次体验者来说还是过于难，仪表数据无法理解。制作操作视频。观众满意度问卷随机发放60份，对智慧场馆小程序上线实际运用	

								满足度超过80份 问卷为53份，后 期针对观众提出 的问题，进行研 究改进。	
总分							100	89	