

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	校园修缮改造工程专项							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海商业会计学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1952500.00	1952500.00	1,873,755.26	10	95.97%	9.6	
	其中：当年财政拨款	1952500	1952500	1873755.26	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为了解决黄浦校区中职学生住宿紧张及普陀校区宿舍楼屋顶、外立面年久开裂掉砖状况，在2021年财政项目支出中安排对黄浦校区学生宿舍楼(四号楼)6-7层进行改造和普陀校区学生宿舍楼(十三、四号楼)进行外立面修缮。			1.黄浦校区四号楼 6、7 层（学生宿舍）维修项目，主要对学生宿舍进行符合安全及舒适住宿环境标准化改建，并对淋浴卫生设施进行改造，通过改造能更好满足中职学生住宿条件。 2. 普陀校区十三、十四号楼（学生宿舍）外立面修缮项目，主要对宿舍楼屋顶渗水及外立面年久开裂掉砖进行整体维修，通过维修保障并改善了住宿学生安全环境和生活条件，保证校园内的通行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工期完成率	=100%	99%	10	9	天气原因，工期延后几天，以后适当放宽几天工期。
	效益指标	可持续影响指标	安全保障	与施工方签订安全施工协议，保障施工安全	签订	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意调查	符合学生住宿环境标准	符合	10	9	人性化细节还需要考虑，更好的满足学生的住宿要求。	
总分						100	97.6	